

RAKENTAMISEN ETENEMINEN

Rakentamisen I vaihe on loppusuoralla viimeistelyjen ja viimeisten talopumppaamojen kaivuiden osalta. Laitteet ovat toimineet hyvin ja kuituliittymien käyttäjät ovat kiitelleet nopeita yhteyksiä.

Rakentamisen II vaihe on edennyt suunnitellusti ja yli 4 km päälinjaa ja talohaaroja on jo kaivettuna. Työn vauhti kiihtyy lähiviikkoina kun lisää kaivajia ilmestyy Orssaaren ja Lindvikin haaroille, sekä Halslahti-Timari-Päisterpää linjoille.

Linjaston painekokeita tehdään pumppaamovälien valmistuessa ja talopumppaamoiden asennuksia voidaan tehdä jo kesän aikana.

KAIVUULUPIEN HANKINTA

Suunnittelukarttojen linjastot ovat tehty pitkälti yleissuunnitelman pohjalta. Linjastoja muutetaan liittymäärien mukaan ja maanomistajien kanssa käytävien neuvottelujen edetessä. Jokaiseen putkilinjan tontinomistajaan ollaan yhteydessä ennen kaivuuta ja suurelle osalle linjastoa onkin jo kaivuulupa saatu. Kesäkuun alun aikana on jo tullut toistakymmentä uutta osakasta, joiden kanssa käytävillä neuvotteluilla on oma vaikutuksensa lopullisen linjauksen syntyyn. Hyviä ehdotuksia on saatu kaivuureitin valintaan kustannuksien vähentämiseksi.

EKNIEMEN ALUE

Kemiönsaaren puolelle toteutuvan Ekniemen kaava-alueen rakentaminen on käynnistymässä. Paikallisen yhtiön kanssa on tehty sopimus yhteistyöstä alueen vesi- ja jätevesiputkiston liittamisestä Sauvon puolelta tulevaan verkostoon.

Lisää infoa on tulossa ja kaikesta voi kysellä osuuskunnan hallitukselta. Yhteystietomme löydät osoitteesta <http://www.karuna.fi/karunanvesihuoltoosuuskunta.php>